



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

PROCESO: CDO - DRGOR - 18 - 15

En la, Ciudad de Oruro, Urb. Dora Halkyer y San Pedro II, del Distrito 2, a horas 17:35 p.m. del día, viernes 13 de noviembre, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (Y.P.F.B.) Y LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA "RUBIO S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA: "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO" (LOTE 2)

CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/039/2015


DIRECCIÓN: DORA HALKYER Y SAN PEDRO II - DISTRITO 2

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas.

MONTO DE CONTRATO (Bs.):	140.412,09
MONTO ORDEN DE TRABAJO Nº 1 POR CUANTIA FINAL (Bs.):	139.994,46
MONTO EJECUTADO LÍQUIDO PAGABLE (Bs.):	139.994,45
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	45 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	30/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER:	13/11/2015
FECHA DEFINITIVA, DE CONCLUSIÓN REAL DE OBRA:	13/11/2015

En constancia de haber concluido la obra de manera satisfactoria por la Comisión de Recepción de Obras, firman:



Arq. Paolo Cesar Tribeño Uyuni
Fiscal de Obra


Ing. Iván Américo Alba Rojas
Supervisor de Obra


Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción Unidad Administrativa


Ing. José Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción Revisor de Proyectos


Tec. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción Área Técnica


Jhonny Oscar Nina Antonio
Residente de Obra Empresa:
"RUBIO S.R.L."


Lic. Goldy Ferrufino Figueroa
Representante Legal Empresa:
"RUBIO S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables, de la comisión de Recepción de Obra de Y.P.F.B.; Fiscal de Obra; Supervisor de Obra; Residente y Representante Legal.



La fuerza que transforma Bolivia

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/036/2015**

En la ciudad de Oruro Distrito 3 Junta Vecinal "Urbanización Cordeor", a Hrs. 15:30 del día 4 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y la "empresa **CONSTRUCTORA MULTIDISCIPLINARIA COMZEPOL S.R.L.**", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACIÓN DE CARACOLLO" (LOTE 4)
PROCESO : CDO-DRGOR-18-15
DIRECCIÓN : ORURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.) : 432.885,78
MONTO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO (CUANTÍA FINAL) (Bs.) : 430.224,16
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.) : 430.224,16
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO : 65 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER : 30/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN SEGÚN CONTRATO : 03/12/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN : 03/12/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Valeria Adriana Gallo Chacón
Supervisor de Obra


Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Arq. Roger García Huayllani
Residente de Obra

"CONST. MULTIDISCIPLINARIA COMZEPOL S.R.L."


Ing. Antonio Barea Balderrama
Fiscal de Obra


Ing. Jose Jorge Sanjinés Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Limbert Molina Ocaña
Comisión de Recepción


Lic. Galo Romualdo López Villca
Representante Legal

"CONST. MULTIDISCIPLINARIA COMZEPOL S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/036/2015**

En la ciudad de Oruro Distrito 3 Junta Vecinal "Urbanización Cordeor", a Hrs. 15:30 del día 4 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y la "empresa **"CONSTRUCTORA MULTIDISCIPLINARIA COMZEPOL S.R.L."**, se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACIÓN DE CARACOLLO" (LOTE 3)
PROCESO : CDO-DRGOR-18-15
DIRECCIÓN : ORURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.)	: 593.362,87
MONTO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO (CUANTÍA FINAL) (Bs.)	: 593.301,03
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.)	: 593.301,02
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 70 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 30/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN SEGÚN CONTRATO	: 08/12/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 03/12/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Valeria Adriana Gallo Chacón
Supervisor de Obra


Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Arq. Marco Sotomayor Escobar
Residente de Obra

"CONST. MULTIDISCIPLINARIA COMZEPOL S.R.L."


Ing. Antonio Barea Balderrama
Fiscal de Obra


Ing. Jose Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Limbert Molina Ocaña
Comisión de Recepción


Lic. Galo Romualdo Lopez Villca
Representante Legal

"CONST. MULTIDISCIPLINARIA COMZEPOL S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

PROCESO: CDO - DRGOR - 18 - 15

En la, Ciudad de Oruro, J.V. **Sebastián pagador - Villa Florida Norte - Villa Candelaria**, del Distrito 1, a horas 16:00 p.m. del día, viernes 04 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (Y.P.F.B.) Y LA EMPRESA UNIPERSONAL "OBRAS, BIENES Y SERVICIO ANFREDA", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA: "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO" (LOTE 1)

CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/042/2015

DIRECCIÓN: J.V. SEBASTIAN PAGADOR - VILLA FLORIDA NORTE - VILLA CANDELARIA.

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas.

MONTO DE CONTRATO (Bs.):	427.094,69
MONTO ORDEN DE TRABAJO N° 1, POR CUANTIA FINAL (Bs.):	423.258,07
MONTO EJECUTADO LÍQUIDO PAGABLE (Bs.):	423.258,07
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	60 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	05/10/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER:	05/12/2015
FECHA DEFINITIVA DE CONCLUSIÓN REAL DE OBRA:	04/12/2015

En constancia de haber concluido la obra de manera satisfactoria por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

Ing. Antonio W. Barea Balderrama
Fiscal de Obra

Ing. Iván Américo Alba Rojas
Supervisor de Obra

Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción Unidad Administrativa

Ing. José Jorge Sanjinés Benavidez
Comisión de Recepción Revisor de Proyectos

Tec. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción Area Técnica

Ing. José Luis Mamani Torrez
Residente de Obra Empresa:
OBRAS, BIENES Y SERVICIO ANFREDA

Sr. Moisés Palacios Soruco
Representante Legal Empresa:
OBRAS, BIENES Y SERVICIO ANFREDA

El Acta lleva las firmas de los responsables, de la comisión de Recepción de Obra de Y.P.F.B.; Fiscal de Obra; Supervisor de Obra; Residente y Representante Legal.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

PROCESO DE CONTRATACION CDO-DRGOR-18-15 (LOTE 6) J. V. BUSTILLOS C Y D


En la Ciudad de Oruro Distrito 3 Junta Vecinal BUSTILLOS C Y D, a Hrs. 16:00 del día lunes 23 de Noviembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUILDECOS S.R.L." se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:


OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO"
PROCESO : CDO - DRGOR - 18 - 15 (LOTE 6)
DIRECCIÓN : DISTRITO 3, J. V. BUSTILLOS C Y D

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del proceso, habiendo se subsanado la observación realizada en la entrega provisional, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.)	: Bs. 297.756,94.-
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.)	: Bs. 297.042,85.-
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 50 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 30/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER	: 18/11/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 18/11/2015

Para constancia el Acta de Recepción Definitiva lleva las firmas de:



Ing. Rosemary Cahuasa Velasquez
Fiscal de Obra


Arq. Juan José Soliz Arias
Supervisor de Obra


Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Ing. José J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Limbert R. Molina Ocaña
Comisión de Recepción


Ing. Marco Antonio Medina Maldonado
Residente de Obra
"BUILDECOS.R.L."


Wilson Juan Choque Morales
Representante Legal
"BUILDECOS S.R.L."


Marco A. Medina Maldonado
INGENIERO CIVIL
11117696

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra; Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/034/2015

En la Ciudad de Oruro Distrito 3 junta vecinal "SAN LUIS PATICOS, SANTA ANA Y HUAJARA III SIGLO XX", a Hrs. 17:00 p.m. del día martes 01 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA "IMART SEVICES" se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO" LOTE - 8.

PROCESO : CDO - DRGOR - 18 - 15.

DIRECCIÓN : DISTRITO 3, S.L. PATICOS, SANTA ANA Y HUAJARA III SIGLO XX.

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.):	524.213,18
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.):	521.457,50
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	75 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	30/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN SEGÚN CONTRATO:	13/12/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN:	01/12/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Jorge Choque Rafael
Fiscal de Obra


Ing. Víctor E. Martínez Pereira
Supervisor de Obra


Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Ing. Jose J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción Unidad Administrativa


Arq. Rubén Tárqui Huarito
Residente de Obra Empresa
"IMART SERVICES"




Sr. Ismael Martínez Flores
Representante Legal Empresa
"IMART SERVICES"

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra; Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

PROCESO: CDO - DRGOR - 18 - 15

En la, Ciudad de Oruro, J.V. Zenón Dalence, del Distrito 3, a horas 11:45 p.m. del día, jueves 03 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (Y.P.F.B.) Y LA EMPRESA RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L., se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA: "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO" (LOTE 7)

CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/035/2015


DIRECCIÓN: J.V. ZENÓN DALENCE - DISTRITO 3, CIUDAD DE ORURO


Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas.


MONTO DE CONTRATO (Bs.):	270.374,21
MONTO ORDEN DE TRABAJO N° 1, POR CUANTIA FINAL (Bs.):	269.324,60
MONTO EJECUTADO LÍQUIDO PAGABLE (Bs.):	269.324,60
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	65 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	30/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER:	03/12/2015
FECHA DEFINITIVA DE CONCLUSIÓN REAL DE OBRA:	03/12/2015


En constancia de haber concluido la obra de manera satisfactoria por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Jorge Choque Rafael
Fiscal de Obra


Ing. Iván Américo Alba Rojas
Supervisor de Obra


Lic. Limbert Remiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción Unidad Administrativa


Ing. José Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción Revisor de Proyectos


Ing. Khantuta Rios Prado
Residente de Obra Empresa:
"RIOS PRADO S.R.L."


Tec. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción Área Técnica


Sr. Ollantay Rios Prado
Representante Legal Empresa:
"RIOS PRADO S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables, de la comisión de Recepción de Obra de Y.P.F.B.; Fiscal de Obra; Supervisor de Obra; Residente y Representante Legal.



La fuerza que transforma Bolivia

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/038/2015**


En la ciudad de Oruro Distrito 4 Junta Vecinal "ARENALES II, GRAN PODER, ARENALES I", Hrs. 10:00 del día 11 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y la "EMPRESA PEDESTAL S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACIÓN DE CARACOLLO" (LOTE 12)
PROCESO : CDO-DRGOR-18-15
DIRECCIÓN : ORURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.)	: 665.471,92
MONTO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO (CUANTÍA FINAL) (Bs.)	: 659.987,85
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.)	: 659.987,85
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 70 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 30/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN SEGÚN CONTRATO	: 08/12/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 08/12/2015


Para constancia de la misma firman al pie los participantes


Ing. Fabio Alam Valdez Vera
Supervisor de Obra


Ing. Grover Condori Vargas
Fiscal de Obra

Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Ing. Jose Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Limbert R. Molina Ocaña
Comisión de Recepción


T.S. Richard F. Pacheco Ramirez
Residente de Obra
"EMPRESA PEDESTAL S.R.L"


Ing. Blanca Arias Chínche
Representante Legal
"EMPRESA PEDESTAL S.R.L"

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/042/2015

En la Ciudad de Oruro Distrito 4 junta vecinal "PERIURBANAS", a Hrs. 16:45 p.m. del día martes 15 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA "OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ANFREDA" se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO" LOTE - 10.
PROCESO : CDO - DRGOR - 18 - 15.
DIRECCIÓN : DISTRITO 4, J.V. PERIURBANAS.

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

La comisión de recepción solicita la presentación de Boleta de Garantía de buena ejecución de obra de acuerdo a contrato, por tanto se da un plazo de 24 horas para la presentación de la misma, pero la obra fue concluida en su totalidad y a la presentación de la boleta se realizara el pago correspondiente de la planilla de cierre.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.):	592.686,16
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.):	592.106,09
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	70 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	07/10/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN SEGÚN CONTRATO:	15/12/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN:	15/12/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Jorge Choque Rafael
Fiscal de Obra


Ing. Victor A. Martínez Pereira
Supervisor de Obra

Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Ing. José J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción Unidad Administrativa


Ing. Edson R. Mamani Vargas
Residente de Obra Empresa
"Obras, Bienes y Servicios Anfreda"

Obras, Bienes y Servicios
ANFREDA


Sr. Moisés Palacios Soruco
Representante Legal Empresa
"Obras, Bienes y Servicios Anfreda"

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra; Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

PROCESO DE CONTRATACION CDO-DRGOR-18-15 (LOTE 5) URB.EL PROGRESO KASSO SOCAMANI

En la Ciudad de Oruro Distrito 3 Urb. El Progreso Kasso Socamani, a Hrs. 16:30 del día Martes 22 de Diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "ENEPAL" S.R.L. se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO "
PROCESO : CDO - DRGOR - 18 - 15 (LOTE 5)
DIRECCIÓN : DISTRITO 3, URB. EL PROGRESO KASSO SOCAMANI

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del proceso, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.


MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.)	: Bs. 709.853,51.-
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.)	: Bs. 709.564,51.-
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 75 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 09/10/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER	: 22/12/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 22/12/2015

Para constancia el Acta de Recepción Definitiva lleva las firmas de:


Ing. Rosemary Cahuasa Velasquez
Fiscal de Obra


Arq. Juan José Soliz Arias
Supervisor de Obra

Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Lic. Limbert R. Molina Ocaña
Comisión de Recepción


Ing. José J. Sanjinés Benavidez
Comisión de Recepción


Arq. Gumert Torrez Miranda
Residente de Obra
"ENEPAL S.R.L."


Eneyder Palacios Soruco
Representante Legal
"ENEPAL S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra; Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
ORDEN DE CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO / 037/2015

En la ciudad de Oruro Distrito 4 Urb. Sora a Hrs. 11:00 a.m. del día 11 de Noviembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "ZARZUELA S.R.L.", se procedió a la Recepción Definitiva, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO" LOTE 9
PROCESO : CDO-DRGOR-18-15
DIRECCION : URB. SORA DISTRITO 4 CIUDAD DE ORURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGUN CONTRATO (Bs.) : 346.283,77
MONTO REAL EJECUTADO (Bs) : 343.815,56
PLAZO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO : 35 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER : 30/09/2015
FECHA REAL DE CONCLUSION : 11/11/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

Ing. Jhonny Ivan Cadiz Orozco
Supervisor de Obra

Ing. Jhonny Ivan Cadiz Orozco
SUPERVISOR C.C. REDES DE GAS
DISTRITO REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B.

Ing. Jorge J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción

Lic. Limbert Molina Ocaña
Comisión de Recepción

Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
RESP. DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS
DTRGOR - GNRGD
Y.P.F.B.

Ing. Alex G. Choque Huanca
Fiscal de Obra

Alex G. Choque Huanca
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE
CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B.

Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción

Arq. Ronald Sandoval Copa
Residente de Obra
"ZARZUELA S.R.L."

Arq. Milena J. Zarzuela Zurita
Representante Legal
"ZARZUELA S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
ORDEN DE CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO / 037/2015

En la ciudad de Oruro Distrito 4 San Pedro de Sora a Hrs. 11:00 a.m. del día 20 de Noviembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "ZARZUELA S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACION DE CARACOLLO" LOTE 11
PROCESO : CDO-DRGOR-18-15
DIRECCIÓN : SAN PEDRO DE SORA DISTRITO 4 CIUDAD DE ORURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obra, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.)	: 256.857,28
MONTO REAL EJECUTADO (Bs)	: 256.806,16
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 40 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 30/09/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 09/11/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Jhonny Ivan Cádiz Orozco
Supervisor de Obra
SUPERVISOR C.C. REDES DE GAS
DISTRITO REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B.


Ing. Jose J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Ing. Fabiola Leandra Zarzuela Zurita
Residente de Obra
"ZARZUELA S.R.L."


Lic. Lambert Molina Ocaña.
Comisión de Recepción
Lic. Lambert Molina Ocaña
RESP. DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS
DTRGOR - GNRGD
Y.P.F.B.


Ing. Alex G. Choque Huanca
Fiscal de Obra


Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción
Super. Control y Calidad
De Instalaciones Internas
REDES DE GAS ORURO - DTRGOR
Y.P.F.B.


Arq. Milena J. Zarzuela Zurita
Representante Legal
"ZARZUELA S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.



La fuerza que transforma Bolivia

**ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
PROCESO: CDO-DRGOR-18-15 (LOTE 13)**

En la J.V. OTB Zona Norte de la localidad de Caracollo del departamento de Oruro, (Distrito 06), siendo Hrs. 16:00 a.m. del día lunes 30 de noviembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "BUILDECOS S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DISTRITOS 2, 3 Y 4 DE LA CIUDAD DE ORURO Y LA POBLACIÓN DE CARACOLLO" (LOTE 13)

CONTRATO : GNRGD-ALG-OR-CDO/033/2015
DIRECCIÓN : Junta vecinal OTB ZONA NORTE CARACOLLO.

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obra, se constató que las observaciones realizadas durante la Recepción Provisional han sido corregidas satisfactoriamente y se procede a la Recepción DEFINITIVA del proyecto concluido conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato; por tanto la obra se recibe sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO DE CONTRATO (Bs.):	266.864,52
MONTO EJECUTADO (Bs.):	266.850,95
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	55 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	30/09/2015
FECHA DE CONCLUSION PROGRAMADA SEGÚN CONTRATO:	23/11/2015
FECHA REAL DE CONCLUSION DE LA OBRA EN ENTREGA PROVISIONAL:	23/11/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

Sr. Grever Condori Vargas
Fiscal de Obra

Ing. Jorge Choque Rafael
Supervisor de Obra

Ing. Jose Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción

Sr. Willford Lamas Chambi
Comisión de Recepción

Lic. Limbert Molina Ocaña
Comisión de Recepción

Ing. Miguel Angel Santander Campos
Residente de Obra
"BUILDECOS S.R.L"

Sr. Wilson Juan Choque Morales
Representante Legal
"BUILDECOS S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente de obra.