



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

PROCESO: CDO-DRGOR-9-15

CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/031/2015

En la ciudad de Oruro, a Hrs. 9:00 a.m. del día 14 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA "CHIVIDINI" S.R.L., se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA: "OBRAS CIVILES PARA LA PROFUNDIZACION DE RED SECUNDARIA Y ACOMETIDAS - CIUDAD DE URURO"

CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/031/2015

DIRECCION: DISTRITO REDES DE GAS URURO

PROCESO: CDO-DRGOR-9-15

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO DE CONTRATO (Bs.): 196.140,58

MONTO EJECUTADO (Bs.): 196.065,24

PLAZO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO: 77 días calendario

FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: 25/09/2015

FECHA DE CONCLUSION PROGRAMADA SEGUN CONTRATO: 10/12/2015

FECHA REAL DE CONCLUSIÓN: 10/12/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Franco Edir Cayoja Huayta
Supervisor de Obra


Tec. Ricardo D. Manzaneda Peña
Fiscal de Obra


Tec. Wilford Lamas Chambi
TECNICO DEL AREA


Ing. José J. Sanjines Benavidez.
TECNICO DEL AREA


Lic. Victor H. Duran Viscarra
UNIDAD ADMINISTRATIVA


Ing Juan Jose Choque Challapa
RESIDENTE DE OBRA


Janeth Amparo Choque M.
REPRESENTANTE LEGAL

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista.