



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

PROCESO: CDO – DRGOR – 28 - 15


En la, Ciudad de Oruro, J.V. 9 de Junio y Estrella de Belén, Distrito 5, a horas 15:00 p.m. del día, lunes 16 de Noviembre, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (Y.P.F.B.) Y LA **EMPRESA CONSTRUCTORA SILOE**, se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:


OBRA: "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA 9 DE JUNIO Y ESTRELLA DE BELÉN DISTRITO 5 CIUDAD DE URURO"
CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/048/2015.
DIRECCIÓN: 9 DE JUNIO Y ESTRELLA DE BELÉN – DISTRITO 5

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas.

| | |
|--|--------------------|
| MONTO DE CONTRATO (Bs.): | 145.680,64 |
| MONTO ORDEN DE TRABAJO N° 1 POR CUANTIA FINAL (Bs.): | 145.267,69 |
| MONTO EJECUTADO LÍQUIDO PAGABLE (Bs.): | 145.267,69 |
| MONTO POR UN DÍA DE RETRASO (Bs.): | 291,36 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO: | 35 días calendario |
| FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: | 09/10/2015 |
| FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER: | 12/11/2015 |
| FECHA REAL DE CONCLUSIÓN DE OBRA: | 13/11/2015 |

La Comisión de Recepción de Obras solicita ampliar la vigencia de la Boleta de Garantía, ya que la misma no está en correlación con la fecha de la presenta acta (según lo estipulado en el contrato). En constancia de haber concluido la obra de manera satisfactoria por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Antonio W. Barea Balderrama
Fiscal de Obra


Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción Unidad Administrativa


Arc. Paolo Cesar Tribeño Uyuni
Comisión de Recepción Área Cartografía


Ing. Diego Ciro Alanes Condori
Residente de Obra Empresa:
"EMPRESA CONSTRUCTORA SILOE"


Ing. Iván Américo Alba Rojas
Supervisor de Obra


Ing. José Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción Revisor de Proyectos


Luis Abel Flores Pinaya
Representante Legal Empresa:
"EMPRESA CONSTRUCTORA SILOE"

El Acta lleva las firmas de los responsables, de la comisión de Recepción de Obra de Y.P.F.B.; Fiscal de Obra; Supervisor de Obra; Residente y Representante Legal.