



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

En el municipio de Oruro zona Vinto –Vichuloma a horas 10:30 a.m. del día lunes 17 de Diciembre de 2015, nos constituimos en la obra: La empresa Contratista, Supervisor de Obra, Fiscal de Obra y la Comisión de Recepción de acuerdo a lo dispuesto en el memorándum de designación GNRGD-DTRGOR-ME-063-15 del 04 de Diciembre de 2015, en el marco del contrato GNRGD-ALG-OR-CDO/040/2015, se procedió a la **RECEPCION DEFINITIVA** de la siguiente Obra:

1.- NOMBRE DEL PROCESO: CDO-DRGOR-17-15

“OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA TRAMOS (VINTO-VICHULOMA-QUINUABOL) Y (CIRCUNVALACIÓN-MINEROS) – CIUDAD DE ORURO”

LOTE: 1


| | |
|--|---------------------------|
| Financiamiento | : Y.P.F.B. |
| Monto de Contrato Original | : Bs. 2.531.761,74 |
| Monto Final de Ejecución O.T. N°1 por Cuantía Final | : Bs. 2.507.070,82 |
| Porcentaje de Cierre O.T. N°1 por Cuantía Final s./ contrato | : 99.02 % |
| Fecha de Inicio s./ orden de proceder | : 10 de Octubre de 2015 |
| Fecha de conclusión s./ contrato | : 21 de Diciembre de 2015 |
| Total Días para la Ejecución s./ contrato | : 73 días Calendario |
| Fecha real de conclusión del proyecto | : 14 de Diciembre de 2015 |
| Días de retraso | : 0 días calendario. |


2.- CONCLUSIONES

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra no tiene observaciones por tanto se da por concluido la **Recepción Definitiva**.


La Comisión de Recepción de Obra solicita al contratista la presentación de la Boleta de Garantía de buena ejecución de la obra de acuerdo a contrato y no así una póliza, por tanto se da un plazo máximo de 5 días para la presentación, la obra fue concluida en su totalidad y posterior presentación de la boleta se realizará el pago correspondiente de la planilla de cierre.

En señal de conformidad con lo señalado, firman todos los intervinientes en la presente acta.


Ing. Tito Apaza Cunurana
SUPERVISOR DE OBRAS
YPFB-DTRG-OR


Ing. Orlando Bejarano Alvarado
FISCAL DE OBRA
YPFB-DTRG-OR


Ing. Raúl A. Aliaga Tellez
COMISION DE RECEPCION
YPFB-DTRG-OR


Tec. Wilford Lamas Chambi
COMISION DE RECEPCION
YPFB-DTRG-OR



Limbert R. Molina Ocaña
COMISION DE RECEPCION
YPFB-DTRG-OR



Ing. Carlos Olivera Zambrana
SUPERVISOR DE OBRA
CONTRATISTA EMISOR DE OBRAS



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
CONTRATO: GNRGD – ALG – OR – CDO/040/2015

En la Ciudad de Oruro departamento de Oruro, a Hrs. 10:45 a.m. del día 17 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y la empresa contratista: "EMSUIGAS", se procedió a la **Entrega Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA TRAMOS (VINTO – VICHULOMA – QUINUABOL) Y (CIRCUNVALACIÓN – MINEROS) – CIUDAD DE ORURO.
PROCESO : CDO-DRGOR-17-15
DIRECCIÓN : CIRCUNVALACION – MINEROS

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

La comisión de Recepción de Obra solicita la presentación de la Boleta de Garantía de buena ejecución de la obra de acuerdo a contrato y no así una póliza, por tanto se da un plazo máximo de 5 días para la presentación de la misma, la Obra fue concluida en su totalidad y la presentación de la boleta se realizara el pago correspondiente de la planilla de cierre.

| | |
|--|----------------------|
| MONTO DE CONTRATO (Bs.) | : 1.119.566,77 |
| MONTO ACTUALIZADO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 1 DE CIERRE POR CUANTÍA FINAL (BS.) | : 1.114.396,98 |
| MONTO REAL EJECUTADO (Bs) | : 1.114.396,98 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO | : 67 días calendario |
| FECHA DE ORDEN DE PROCEDER | : 10/10/2015 |
| FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN CONTRATO | : 15/12/2015 |
| FECHA REAL DE CONCLUSIÓN | : 14/12/2015 |

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

Ing. Tito Apaza Cunurana
Fiscal de Obra

Lic. Limbert B. Molina Ocaña
Comisión de Recepción

Ing. Raul Ahaga Téllez
Comisión de Recepción

Ing. Mario Daza Blanco
Superintendente de Obra

Ing. Orlando Bejarano Alvarado
Supervisor de Obra

Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción

Sra. Lucy Dayst Chuquimia Aruquipa
Representante EMSUIGAS