



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PROCESO DE CONTRATACION CDO-DRGOR-2 -15

En la Ciudad de Oruro Distrito 3 URB. BOLIVAR VINTO SOCAVON II, a Hrs. 15:00 p.m. del día lunes 21 de Septiembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MULTIDISCIPLINARIA "COMZEPOL S.R.L." se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA URB. BOLIVAR VINTO SOCAVON II DISTRITO 3 – CIUDAD DE ORURO" (PRIMERA CONVOCATORIA)
PROCESO : CDO – DRGOR – 2 – 15
DIRECCIÓN : DISTRITO 3, URB. BOLIVAR VINTO SOCAVON II - DEPARTAMENTO DE ORURO.

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del proceso, habiendo se subsanado la observación realizada en la entrega provisional, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.)	369.638,51.-
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.):	368.750,95.-
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	65 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	20/07/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER	22/09/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN:	18/09/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

Grover Condori Vargas
Fiscal de Obra

Arq. Juan José Soliz Arias
Supervisor de Obra

Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción

Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción

Ing. Jhonny Ivan Cádiz Orosco
Comisión de Recepción

Ing. Alejandro Gutiérrez Suaznabar
Residente de Obra
"COMZEPOL S.R.L."

Lic. Galo Romualdo López Villca
Representante Legal
"COMZEPOL S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra; Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.