



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/022/2015

En la ciudad de Oruro Distrito 3 Junta Vecinal "Vinto Central" a Hrs. 15:30 del día 14 de Septiembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y la "EMPRESA PEDESTAL S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA VINTO CENTRAL – DISTRITO 3 CIUDAD DE ORURO (PRIMERA CONVOCATORIA)
PROCESO : CDO-DRGOR-3-15
DIRECCIÓN : ORURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.)	: 357.385,33
MONTO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO (CUANTÍA FINAL) (Bs.)	: 356.049,26
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.)	: 356.049,26
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 55 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 20/07/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN SEGÚN CONTRATO	: 12/09/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 11/09/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Valeria Adriana Gallo Chacón
Supervisor de Obra



Ing. Wilford Lamas Chambi
Comisión de Recepción


Lic. Limbert Molina Ocaña
Comisión de Recepción


Ing. Oscar Antezana Sejas
Residente de Obra
"EMPRESA PEDESTAL S.R.L."


Ing. Grover Condori Vargas
Fiscal de Obra


Ing. Jhonny Cadiz Orozco
Comisión de Recepción


Ing. Blanca Arias Chinche
Representante Legal
"EMPRESA PEDESTAL S.R.L."

**EMPRESA
PEDESTAL
CONSTRUCTORA**

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.