



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
CONTRATO: GNRGD – ALG – OR – CDO/029/2015

En la localidad de Challapata departamento de Oruro, a Hrs. 10:30 a.m. del día 21 de Octubre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "C.T.A.G. S.R.L.", se procedió a la **Entrega Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA ZONA OESTE CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE ORURO LOTE 1
PROCESO : CDO – DRGOR – 21 - 15
DIRECCIÓN : CHALLAPATA - ORURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO DE CONTRATO (Bs.)	: 267.910,26
MONTO ACTUALIZADO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 2 DE CIERRE POR CUANTÍA FINAL (BS.)	: 267.455,21
MONTO REAL EJECUTADO (Bs)	: 267.455,21
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 55 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 04/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN CONTRATO	: 28/10/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 21/10/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

Grover Condori Vargas
Fiscal de Obra

Lic. Limbert R. Molina Ocaña
Comisión de Recepción

Ing. José J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción

Ing. Geme R. Crispin Villca
Residente
S.I.B. CRISPIN VILLCA
Ingeniero Civil
RNI 19.805

Ing. Fabio Alam Valdez Vera
Supervisor de Obra

Ing. Wilfor Lamas Chambi
Comisión de Recepción

Luis Aranibar Garcia
Representante Legal Imart Services



El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.