



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
CONTRATO: GNRGD – ALG – OR – CDO/030/2015

En la localidad de Challapata departamento de Oruro, a Hrs. 11:30 a.m. del día 22 de Octubre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "IMART SERVICES", se procedió a la **Entrega Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA ZONA OESTE CHALLAPATA DEPARTAMENTO DE URURO LOTE 2
PROCESO : CDO – DRGOR – 21 - 15
DIRECCION : CHALLAPATA - URURO

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO DE CONTRATO (Bs.)	: 221.712,41
MONTO ACTUALIZADO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 2 DE CIERRE POR CUANTÍA FINAL (BS.)	: 220.363,30
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.)	: 220.363,30
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	: 55 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	: 04/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN CONTRATO	: 28/10/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN	: 22/10/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:



Grever Condori Vargas
Fiscal de Obra



Lic. Limbert R. Molina Ocaña
Comisión de Recepción



Ing. José J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción



Ing. Juan C. Zurita Mercado
Residente de Obra



Ing. Fabio Alam Valdez Vera
Supervisor de Obra



Ing. Wilfor Lamas Chambi
Comisión de Recepción



Ismael C. Martínez Flores
Representante Legal Imart Services

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.