



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA GNRGD-ALG-OR-CDO/045/2015

En el departamento de Potosí, población de Llallagua, Distrito Central, a Hrs. 15:00 del día miércoles 09 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obras, **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS** y la empresa contratista "RIOS PRADO" CONSTRUCTORES S.R.L., procedieron con el acto de recepción definitiva de la siguiente obra:

"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES LLALLAGUA CENTRAL DEPARTAMENTO DE POTOSI"

PROCESO: CDO-DRGOR-23-2015

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que ésta fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva:

MONTO DE CONTRATO (Bs.): 381.135,31
MONTO DE OT N° 3 – CUANTIA FINAL (Bs.): 379.182,10
MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES (Bs.): 0,00
MONTO EJECUTADO (Bs.): 379.182,10
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: 30/09/2015
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 82 días calendario
FECHA DE CONCLUSION SEGUN CONTRATO: 20/12/2015
FECHA DE CONCLUSION DE LA OBRA: 08/12/2015
FECHA DE RECEPCION PROVISIONAL: 08/12/2015

Para constancia, el Acta de Recepción Definitiva es firmado por:

Daniel Wilson Rojas Moscoso
SUPERVISOR DE OBRA
Y.P.F.B.

Grover Condori Vargas
FISCAL DE OBRA
Y.P.F.B.

Ing. José Jorge Sanjinés Benavidez
COMISION DE RECEPCION
Y.P.F.B.

Wilford Lamas Chambi
COMISION DE RECEPCION
Y.P.F.B.

Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
COMISION DE RECEPCION
Y.P.F.B.
Ollantay Rios Prado
REPRESENTANTE LEGAL
"RIOS PRADO"
CONSTRUCTORES S.R.L.
Ing. Ausberto Mamani Barrios
RESIDENTE DE OBRA
"RIOS PRADO" CONSTRUCTORES S.R.L.