



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
PROCESO: CDO-DRGOR-25-15

En la J.V. VIRGEN DEL SOCAVON II de la ciudad de Oruro, provincia Cercado del departamento de Oruro, (Distrito 1), siendo Hrs. 10:00 a.m. del día martes 27 de octubre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

**OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA
VIRGEN DEL SOCAVON II DISTRITO 1 CIUDAD DE URURO"**

CONTRATO : GNRGD-ALG-OR-CDO/043/2015
DIRECCIÓN : Junta vecinal VIRGEN DEL SOCAVON II.

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obra, se constató que las observaciones realizadas durante la Recepción Provisional han sido corregidas satisfactoriamente y se procede a la Recepción DEFINITIVA del proyecto concluido conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato; por tanto la obra se recibe sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO DE CONTRATO (Bs.):	150.136,62
MONTO EJECUTADO (Bs.):	148.852,66
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	30 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	13/10/2015
FECHA DE CONCLUSION PROGRAMADA SEGÚN CONTRATO:	28/10/2015
FECHA REAL DE CONCLUSION DE LA OBRA :	26/10/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Sr. Grover Coridori Vargas
Fiscal de Obra


Ing. Jorge Choque Rafael
Supervisor de Obra


Ing. Jose Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Victor Hugo Duran Viscarra
Comisión de Recepción


Lic. Limbert Molina Ocaña
Comisión de Recepción


Ing. Ramiro Pardo Vargas
Residente de Obra
"RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L."


Sr. Ollantay Rios Prado
Representante Legal
"RIOS PRADO CONSTRUCTORES S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente de obra.