



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/049/2015

En la Ciudad de Oruro Distrito 5 junta vecinal "SAN CRISTOBAL II", a Hrs. 16:30 p.m. del día Viernes 13 de noviembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA "COMZEPOL S.R.L." se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:


OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA
SAN CRISTOBAL II DISTRITO 5 CIUDAD DE URURO".
PROCESO : CDO - DRGOR - 27 - 15.
DIRECCIÓN : DISTRITO 5, J. V. SAN CRISTOBAL II.

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO SEGÚN CONTRATO (Bs.):	118.504,75
MONTO REAL EJECUTADO (Bs.):	118.492,28
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	30 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	15/10/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN SEGÚN CONTRATO:	13/11/2015
FECHA REAL DE CONCLUSIÓN:	13/11/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Ing. Alex G. Choque Huanca
Fiscal de Obra


Ing. Víctor A. Martínez Pereira
Supervisor de Obra


Arq. Paolo C. Tribeño Uyuni
Comisión de Recepción


Ing. José J. Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña
Comisión de Recepción Unidad Administrativa


Arq. Luis O. Choque Mamani
Residente de Obra Empresa
"COMZEPOL S.R.L."


Sr. Galo Romualdo Lopez Villca
Representante Legal Empresa
"COMZEPOL S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra; Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente.