



La fuerza que transforma Bolivia

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

PROCESO: CDO – DRGOR – 24 - 15

En la, Ciudad de Oruro, J. V. Carhuama y Santa Bárbara, del Distrito 1, a horas 16:55 p.m. del día, lunes 19 de octubre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (Y.P.F.B.) Y LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA "RUBIO S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

**OBRA:** "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA CARHUAMA Y SANTA BÁRBARA DISTRITO 1 CIUDAD DE ORURO"  
**CONTRATO:** GNRGD-ALG-OR-CDO/044/2015  
**DIRECCIÓN:** CARHUAMA Y SANTA BÁRBARA – DISTRITO 1

Realizada la inspección correspondiente, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas.

MONTO DE CONTRATO (Bs.):	160.280,55
MONTO ORDEN DE TRABAJO N° 1 (Bs.):	158.935,77
MONTO EJECUTADO LÍQUIDO PAGABLE (Bs.):	158.935,77
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	30 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	29/09/2015
FECHA DE CONCLUSIÓN PROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE PROCEDER:	28/10/2015
FECHA DEFINITIVA DE CONCLUSIÓN REAL DE OBRA:	19/10/2015

En constancia de haber concluido la obra de manera satisfactoria por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

  
Ing. Rosemary Pilar Cahuasa Velasquez  
Fiscal de Obra

  
Ing. Iván Américo Alba Rojas  
Supervisor de Obra

  
Lic. Limbert Ramiro Molina Ocaña  
Comisión de Recepción Unidad Administrativa

  
Ing. José Jorge Sanjines Benavidez  
Comisión de Recepción Revisor de Proyectos

  
Tec. Wilford Lamas Chambi  
Comisión de Recepción Área Técnica

  
Arq. Claudia Daniela Barreta Cutipa  
Residente de Obra Empresa:  
"RUBIO S.R.L."

  
Lic. Goldy Ferrufino Figueroa  
Representante Legal Empresa:  
"RUBIO S.R.L."



El Acta lleva las firmas de los responsables, de la comisión de Recepción de Obra de Y.P.F.B.; Fiscal de Obra; Supervisor de Obra; Residente y Representante Legal.