



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
PROCESO: CDO-DRGOR-31-15

En la J.V. Magisterio Uru Uru Alto de la ciudad de Oruro, (Distrito 05), siendo Hrs. 11:00, del martes 22 de diciembre 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "PEDESTAL S.R.L.", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

OBRA : "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA
J.V. MAGISTERIO URU URU ALTO DISTRITO 5 - CIUDAD DE URURO"

CONTRATO : GNRGD-ALG-OR-CDO/056/2015
DIRECCIÓN : Junta vecinal Magisterio Uru Uru Alto – Distrito 5.

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obra, se constató que las observaciones realizadas durante la Recepción Provisional han sido corregidas satisfactoriamente y se procede a la Recepción DEFINITIVA del proyecto concluido conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato; por tanto la obra se recibe sin observación alguna y de manera definitiva.

MONTO DE CONTRATO (Bs.):	89.201,82
MONTO EJECUTADO (Bs.):	89.170,18
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:	20 días calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	02/12/2015
FECHA DE CONCLUSION PROGRAMADA SEGÚN CONTRATO:	21/12/2015
FECHA REAL DE CONCLUSION DE LA OBRA EN ENTREGA PROVISIONAL:	21/12/2015

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:


Sr. Grover Condori Vargas
Fiscal de Obra


Ing. Jorge Choque Rafael
Supervisor de Obra


Ing. Jose Jorge Sanjines Benavidez
Comisión de Recepción


Sr. Alex German Choque H.
Comisión de Recepción


Lic. Lambert Molina Ocaña
Comisión de Recepción


Tec. Rodolfo Apaza Loayza
Residente de Obra
"PEDESTAL S.R.L."


Sra. Blanca Arias Chínche
Representante Legal
"PEDESTAL S.R.L."

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista y Residente de obra.