



La fuerza que transforma Bolivia

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**  
**PROCESO: CDO-DRGOR-32-15**  
**CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/057/2015**


En la ciudad de Oruro, a Hrs. 12:30 del día de hoy lunes 21 de diciembre de 2015, en presencia de la comisión de recepción de obra de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y LA EMPRESA "BRIJHONS'S", se procedió a la **Recepción Definitiva**, de la siguiente obra:

**OBRA: "INSTALACION DE PARARRAYOS PARA EDRS (PDC) - DTRGOR"**  
**CONTRATO: GNRGD-ALG-OR-CDO/057/2015**  
**PROCESO: CDO-DRGOR-32-15**  
**DIRECCION: DISTRITO DE URURO**

Realizada la inspección correspondiente por la comisión de recepción de obras, se constató que la obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, por lo que se recibe la misma sin observación alguna y de manera definitiva.

**MONTO DE CONTRATO (Bs.): 176.902,67**  
**MONTO EJECUTADO (Bs.): 176.902,67**  
**PLAZO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO: 15 días calendario**  
**FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: 11/12/2015**  
**FECHA DE CONCLUSION PROGRAMADA SEGUN CONTRATO: 25/12/2015**  
**FECHA REAL DE ENTREGA PROVISIONAL: 21/12/2015**  
**PERIODO DE PRUEBA DE ENTREGA PROVISIONAL: 3 días calendario**  
**FECHA REAL DE CONCLUSIÓN: 21/12/2015**  
**PERIODO REAL DE EJECUCION: 11 Días calendario**

En constancia por la Comisión de Recepción de Obras, firman:

  
Ing. Raul A. Aliaga Tellez  
Fiscal de Obra

  
Ing. Wilder R. Choque Paredes  
Supervisor de Obra

  
Sr. Grover Condori Vargas  
Comisión de Recepción

  
Ing. José J. Sanjines Benavidez  
Comisión de Recepción

  
Lic. Limbert R. Molina Ocaña  
Comisión de Recepción

  
Ing. Philar Ticona Condori  
Representante Legal BRIJHONS'S



  
Ing. Saúl Vélaz Ramos  
Residente de Obra  
Ing. Saúl Vélaz Ramos  
RESIDENTE DE OBRA

El Acta lleva las firmas de los responsables de la comisión de recepción de obra: Fiscal de Obra, Supervisor de Obra, Contratista.