

**CRONOGRAMA TENTATIVO PROPUESTO PARA EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
PARA PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1**

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO DE EXPLORATORIO LML-X1	DURACIÓN (DÍAS)	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
		185						
ACTIVIDADES PRELIMINARES	45							
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO TRAMO I	50							
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO TRAMO II	50							
CONSTRUCCIÓN PLANCHADA P/ CAMPAMENTO EQUIPO PERFORACIÓN	50							
CONSTRUCCIÓN DE PLANCHADA P/ PERFORACIÓN POZO LML-X1	50							
MISCELÁNEOS	15							
ACTIVIDADES FINALES	15							
<b>HITO 1 - ENTREGA PROVISIONAL</b>		<b>INGRESO EQUIPO PERFORACIÓN</b>						
DTM - EQUIPO PERFORACIÓN 1500 Hp	30							
<b>HITO 2 - ENTREGA DEFINITIVA</b>		<b>INICIO OPERACIONES PERFORACIÓN</b>						
<b>PLANOS AS BUILT</b>								
SERVICIO FIJO MANTENIMIENTO	75							
<b>ENTREGA DATA BOOK SERVICIO</b>								

*El plazo tentativo de ejecución de Obras Civiles por parte del contratista es de 185 días Calendario, el tiempo del Servicio de Supervisión finalizará una vez aprobado el Informe Final, que será posterior a la entrega definitiva de la obra.*