



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-258-15

En la ciudad de Tarija a horas 15:00 del día 15 de julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Distrito Comercial Tarija Carretera al Chaco Km 8 1/2 Zona El Portillo en la ciudad de Tarija se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 18:00 del día 13 de JULIO DE 2015, debiendo ser remitidas al correo mcordero@ypfb.gob.bo

No se recibieron consultas:

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

EMPRESA BRAINCO SRL

CONSULTA N°1

Dentro de las especificaciones técnicas en el punto correspondiente a garantías ¿se puede sustituir por póliza de garantía a primer requerimiento? En lugar de boleta de garantía.

RESPUESTA N°1

YPFB en procesos de contratación superiores al millón de bolivianos solicita boletas de garantía, por lo tanto para este proceso no se puede sustituir la boleta por póliza.

EMPRESA TECNICOS CONSTRUCTORES

CONSULTA N°1

Ítem 12 según planos indica plastoformo de 10 cm pero el ítem dice H 20, la consulta es si en realidad es H 15 o el nombre del ítem se encuentra mal formulado.



La fuerza que transforma Bolivia

RESPUESTA N°1

Deberá respetarse las dimensiones que indica el plano de detalle de la losa alivianada con viguetas pretensadas H=20 cm A= 5cm c/ Plastoform. De todas maneras se aclara la dimensión de las mismas.

Ancho del nervio 10 cm

Alto del complemento 20 cm

Ancho del Complemento 50 cm

Distancia entre ejes de la Vigueta 60 cm

Ancho de la carpeta de compresión 5 cm.

Altura total de la Losa Alivianada 25 cm.

CONSULTA N°2

Ítem 33 al 41 se especifica en especificaciones técnicas perfil T, verificar según planos si tiene concordancia y ítem 24 que tipo de porcelanato es muy variable la calidad de acuerdo a la industria.

RESPUESTA N°2

Los planos de detalle de puertas son referenciales para las medidas requeridas, se requerirá lo indicado en especificaciones técnicas.

El porcelanato de acuerdo a especificaciones técnicas puede ser de cualquier industria siempre que cumpla con la calidad básica para este tipo de material.

CONSULTA N°3

El equipo mínimo comprometido para la obra no se encuentra especificado en el DBC (información necesaria para la elaboración de precios unitarios)

RESPUESTA N°3

El requerimiento de equipo mínimo se encuentra en la página 6 de las especificaciones técnicas, a continuación se detalla lo requerido

PERMANENTE					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
1	MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS)	PZA	3		320 L
2	VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA	PZA	3		2.25 HP.
3	GUINCHE O CABRESTANTE (ELECTRICO O A MOTOR)	PZA	2		
4	VOLQUETA	PZA	2		≥ a 4 m3



La fuerza que transforma Bolivia

5	BOMBA DE AGUA	UNID	1		≥ 3 HP
6	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL	UNID	2	2 A 4 HP	
7	ANDAMIOS METÁLICOS Y ENCOFRADO METALICO	GLB	1		
8	CAMIONETA	UNID	1		
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
1	RETROEXCAVADORA	UNID	1		
2	VIBROCOMPACTADOR	UNID	1		

El equipo eventual (A REQUERIMIENTO), es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. El requerimiento se habilita con la necesidad física de la actividad en obra o con la instrucción expresa del supervisor y fiscal de obra.
Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra.

EMPRESA VIMA SRL

CONSULTA N°1

Ítems 33 – 41 y 51 a que se refiere en las especificaciones técnicas al perfil T de 8" puesto que ese material no se utiliza en ese tipo de actividad.

RESPUESTA N°1

El perfil T de 8" será utilizado para sujeción del ítem en los lugares requeridos, si no fuera necesario no se lo utilizara.

CONSULTA N°2

Ítem 30 los equipos de aire acondicionado tipo cassette son de mayor capacidad, los de 9000 BTU se consideran para sistemas multi, se ha considerado este aspecto.

RESPUESTA N°2



Se consideró lo indicado por lo que se mantienen las capacidades de los equipos requeridos

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 16:00 del día 15 de julio de 2015



La fuerza que transforma Bolivia

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Limbar Cabrera Melgarejo	Arquitecto - ONUM	
Mr. Psahel Condore P.	GNCO	



LISTA DE ASISTENTES
ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CÓDIGO DEL PROCESO: N° EPNE-01-DNIM-258-15
OBJETO: CONSTRUCCION DE NUEVAS OFINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Teunon Constructores S.R.L.	Ing. Daniel M. Illera	teunonst@gmail.com	966 32851	
VIMA S.R.L.	Gerente de Operaciones VIMA	vima7a@gmail.com	69312112 - 6658811	
BRANCO S.R.L.	DANIEL ACAMAYO I.	daniel230cc@hotmail.com	66-92529	
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma