



La fuerza que transforma Bolivia

## ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ  
CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-300-15**

En la ciudad de La Paz, a horas 15:00 del día Martes 11 de Agosto de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ubicado en la Calle Bueno N°185 Piso 1 Gerencia Nacional de Contrataciones (GNCO), se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

### **CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:**

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:30 del día Lunes 10 de Agosto de 2015, debiendo ser remitidas al correo [rcruz@ypfb.gob.bo](mailto:rcruz@ypfb.gob.bo), sin embargo no se recibieron las siguientes consultas:

### **CONSULTAS EN SALA:**

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

**EMPRESA: BISONTE SRL**  
**REPRESENTANTE LEGAL: ING. ISMAEL PEREZ**

### **CONSULTA N° 1**

LAS DEMOLICIONES CONTEMPLA EL RETIRO DE ESCOMBROS?

### **RESPUESTA N° 1**

CONTEMPLAN LOS RETIROS DE ESCOMBROS A LOS BOTADEROS MUNICIPALES AUTORIZADOS.

### **CONSULTA N° 2**

EL ESPESOR DE MUROS D LADRILLO ES DE 12 CM. O 15 CM.

### **RESPUESTA N° 2**

EL ESPESOR DE LADRILLO ES DE 12 CM.



La fuerza que transforma Bolivia

**CONSULTA N° 3**

PUEDEN PROPORCIONAR PLANOS DEL ITEM 3.40 TERIMAS DE MADERA?

**RESPUESTA N° 3**

SE PROPORCIONARA EL PLANO DE ITEM 3.40 TARIMA DE MADERA EN FORMATO PDF

**CONSULTA N° 4**

EL ITEM LOZA DE PAVIMENTO RIGIDO INDICA QUE SE INCLUYAN TODAS LAS ACTIVIDADES PREVIAS COMO CAMBIO DE MATERIAL, CAPA BASE SUB-BASE NIVELACION Y RAZANTE, SEGÚN EL DISEÑO FINAL DEL PROYECTO Y SUS PRECIOS UNITARIOS REFERENCIALES SE DEBE INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO DE ESTE ITEM TODAS ESAS ACTIVIDADES PREVIAS SOLICITAMOS PLANOS DEL PAVIMENTO RIGIDO, REFUERZOS Y JUNTAS.

**RESPUESTA N° 4**

SE REALIZARA UN ANALISIS TECNICO A LA CONSULTA Y SE COMUNICARÁ MEDIANTE UN AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 16:06 del día Martes 11 de Agosto de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lambar Cobraro M.	Arquitado - 00104	
KENE CAS H	Analista - 6000	

Por las empresas asistentes:

NOMBRE Y APELLIDOS	EMPRESA	FIRMA
Ing. Stefan Arze Scheiro	Intermec S.R.L.	
ING. ISIDRO PEREZ	BLONTE SRL	